

# 聯合骨科器材股份有限公司

## 會議記錄單

頁次: 1 / 2

|       |                                                                                                                                                |       |            |       |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------|
| 時 間：  | 2017 年 12 月 05 日 (星期二) 13 時 00 分 ~ 15 時 00 分                                                                                                   |       |            |       |      |
| 地 點：  | 新竹 57A, 台北TPB, 高雄1A                                                                                                                            |       |            |       |      |
| 主 席：  | 倪仲達                                                                                                                                            |       | 記 錄：倪仲達    |       |      |
| 會議名稱： | HA-Fit 專案啟動會議                                                                                                                                  |       | 權責單位：研發設計部 |       |      |
| 出席人員： | 廖建忠, 羅正展, 邱鈺芬, 嶺榮娟, 劉皇興, 包守恆, 林成遠, 李柏勳, 余柏勳, 劉雅甄, 謝慧真, 陳怡親, 簡惠蓮, 何浩君, 邱雪瑩, 鄭裕耀, 鄭雅文, 陸正光, 倪仲達, 張雅雯, 楊舒閔, 詹世朗, 張弘岳, 江俊儒, 吳啟暉 陳文全, 劉育良, 林德揚, 王坤祥 |       |            |       |      |
| 項次    | 會 議 內 容                                                                                                                                        | 負 責 人 | 預計日期       | 實際完成日 | 追蹤結果 |
| 01    | #1與#2 distal width的尺寸分別為7.2與8.1mm。                                                                                                             | --    | --         | --    | --   |
| 02    | 請UPD 確認cemented type 的Stem有哪些品號, 品號是否有要增加。                                                                                                     | 陳文全   | 12/15      |       |      |
| 03    | 請UPD確認系統名與產品名稱(含中、英文), 是否用代號或縮寫?                                                                                                               | 陳文全   | 12/15      |       |      |
| 04    | 請UPD與大陸的Elisa確認corail stem在大陸地區是否有需求, 訂單預估量為多少。                                                                                                | 陳文全   | 12/15      |       |      |
| 05    | 請UR3確認cemented type 的stem 可搭配的centralizer 與restrictor                                                                                          | 倪仲達   | 12/15      |       |      |
| 06    | 請UPD與法國分公司確認歐洲地區的需求與數量預估                                                                                                                       | 陳文全   | 12/15      |       |      |
| 07    | 確認HA coating代工廠商的委外費用與MOQ                                                                                                                      | 倪仲達   | 12/13      |       |      |
| 08    | UR4建議ROM分析應一併考量金屬球頭                                                                                                                            | --    | --         | --    | --   |
| 09    | 委外coating製程需進行清洗與滅菌的確效                                                                                                                         | --    | --         | --    | --   |
| 10    | 本專案的開發需加入impingement評估分析與內毒素測試                                                                                                                 | --    | --         | --    | --   |
| 11    | Cemenless的系列可先開發, Cemented的後面再開發, 請UR3再評估開發時程                                                                                                  | 倪仲達   | 12/13      |       |      |

# 聯合骨科器材股份有限公司

## 會議記錄單

頁次: 2 / 2

|    |                                                    |     |       |    |    |
|----|----------------------------------------------------|-----|-------|----|----|
| 12 | 依據高雄鍛造的經驗，建議Stem表面的溝槽特徵R角不要小於0.5mm，目前製程能力無法符合公差。   | --  | --    | -- | -- |
| 13 | 請UR3將corail stem寄給高雄鍛造工程師參考，並協助去除HA，進行表面溝槽特徵R角的量測。 | 倪仲達 | 12/20 |    |    |
| 14 | UPD 建議手術器械部分，Broach的設計為滿版設計，其他器械以沿用UTS器械為目標。       | --  | --    | -- | -- |